

Форма размещения на официальном сайте  
муниципального образования «Каменногорское городское поселение»  
Выборгского района Ленинградской области информации  
о ходе реализации Программы  
(Этап 2015-2016гг)

**1. Информация по показателям Программы**

Предусмотрено программой			Фактическое выполнение		
Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2015 году, шт.	Количество граждан, подлежащих расселению, чел.	Общий объем финансирования за счет средств, предусмотренных в 2015 году на реализацию Программы, тыс.руб.	Количество расселенных аварийных жилых домов, шт.	Количество переселенных граждан, чел.	Общий объем средств, перечисленных муниципальным образованием застройщику в рамках исполнения муниципального (ых) контракта (ов), тыс.руб.
9	89	59 992, 924	0	0	44264,9

**2. Информация об объекте строительства, в котором приобретаются жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья.**

- а) адрес строящегося дома: г.Каменногорск, ул.Бумажников, д.24  
б) застройщик: ООО «ВикингСтройИнвест»  
в) сроки строительства малоэтажного жилого дома: до 15.11.2016г.  
г) количество приобретаемых администрацией муниципального образования жилых помещений в данном доме для переселения граждан из аварийного жилья: 36 шт.  
д) информация о строительной готовности дома (укрупненно) по состоянию на 01.04.2016г.:
- устройство фундамента - 100%
  - строительство 1 этажа - 100%
  - строительство 2 этажа - 100%
  - строительство 3 этажа - 100%
  - работы по внутренним и внешним инженерным сетям -40%
  - чистовая отделка приобретенных жилых помещений - 4%